

Dijksectie 10A en 10B

Wat gaan we doen?

Start

Inrichten van het bouwterrein

- Afrastering van het bouwterrein.



Vorbereiding transportroutes

- Inrichten van de laad- en loslocatie op een ponton. Materiaal wordt zoveel mogelijk via de Maas aan- en afgevoerd.
- Buitendijks (aan de rivierzijde) aanleggen van rijplaten om transport van het materiaal hierover te vervoeren in plaats van over de openbare weg.



Verwijderen van fietspad en weg

- Tijdelijk verwijderen van het fietspad en de weg op de Lithoijense dijk.
- Omleidingen aangeven in de omgeving. (10A: april 2025 t/m juni 2026) (10B: januari 2026 t/m september 2026)



Plaatsen van de damwand

- Aanbrengen van de stalen damwand, afhankelijk van de omgeving wordt er gekozen voor trillen of drukken. Bebouwing en ecologie zijn hierin leidend.
- De damwanden zijn circa 15 meter lang.
- Na het plaatsen vullen van de sleuf met klei.
- Plaatsen van keermuur ter hoogte van Café Maaszicht (10B).



Verstevigen, verhogen en verplaatsen van de dijk

- Verstevigen van de dijk met klei uit Megen en hergebruik van klei uit de huidige dijk.
- Verplaatsen van de dijk richting de Maas.
- Inklinken van de klei om de dijk zijn stevigheid te geven. Dit is een rustperiode voor de dijk (ca. 8 maanden).



Afbouw van de dijk

- Dijkvormen herstellen na rustperiode.
- Gras inzaaien voor versteviging.
- Bomen en hagen planten.
- Fietspad en weg op Lithoijense dijk opnieuw aanleggen.
- Bebording, meubilair en trappen plaatsen.
- Inritten naar percelen aanleggen.



Eind



De werkzaamheden aan de dijk zijn opgedeeld in twee delen. De periodes geven aan vanaf welke maand de werkzaamheden starten. De planning is een indicatie. De meest actuele planning en updates kunt u vinden op www.meanderendemaas.nl/uitvoering