

Dijksectie 6

Wat gaan we doen?

Inrichten van het bouwterrein

- Afrastering van het bouwterrein.

Start



Voorbereiding transportroutes

- Buitendijks (aan de rivierzijde) rijplaten aanleggen voor transport van materiaal, zodat de openbare weg niet wordt gebruikt.



Aanleg tijdelijke inritten

- Tijdelijke inritten voor bouwverkeer aanleggen voor damwandwerkzaamheden en grondwerk.
- Percelen en woningen blijven bereikbaar.



Verwijderen van de weg

- De bestaande voet-/ fietspaden op de dijk worden volledig verwijderd en komen later terug op de nieuwe dijk.
- De Megensedijk naar de woonboten toe, bij het bovenhoofd van de sluis, wordt verwijderd en later opnieuw aangelegd.
- Voetpaden op de dijk gaan dicht, evenals het buitendijkse hondenlooppgebied.
- We plaatsen omleidingsroutes voor de fietsers en wandelaars, aangegeven met gele borden.



Plaatsen damwand

- Aanbrengen van de stalen damwand, afhankelijk van de omgeving wordt er gekozen voor trillen of drukken. Bebouwing en ecologie zijn hierin leidend.
- We plaatsen damwanden tot aan de sluis en sluiten aan op de constructie van de sluis. De sluis zal de gehele periode open blijven.
- De damwanden zijn circa 15 meter lang.
- Na het plaatsen vullen we de sleuf met klei.



Verstevigen, verhogen en verplaatsen van de dijk

- Verstevigen van de dijk met klei uit uiterwaardengebied Lelyzone Ossekamp en hergebruik van klei uit de huidige dijk.
- Een gedeelte van de dijk verplaatsen we in buitendijkse richting.
- Inklinken van de klei om de dijk zijn stevigheid te geven. Dit is een rustperiode voor de dijk (ca. 3 maanden).



Afbouw van de dijk

- Dijkvormen herstellen na rustperiode.
- Gras inzaaien voor versteviging.
- Anti-graaf maatregelen voor de bever plaatsen.
- Bomen en hagen planten.
- Fiets- en wandelpad, en weg naar de woonboten op de versterkte dijk aanleggen.
- Aanleggen van een fietsplateau bij de overgang tussen de Kerkstraat en de Megensedijk.
- Bebording, meubilair en trappen plaatsen.
- Inritten naar percelen aanleggen.

Eind

